

פרטי לקוח: לקוחות מזדמנים

הנדון: אישור הכנת תשתיות לחיבור מכשיר - באחריות הלקוח

בהמשך להזמנתכם, הינכם מתבקשים לבצע התשתיות הבאות, טרם הגעת הטכנאי להתקנה.

פרטי המוצר

שם ציוד: מערכת בישול רב תכליתית 30+30 ליטר JIPA שולחנית JUMP 101 DS
מק"ט: JI-MKH-001, יצרן: ג'יפא

הספק-23-KW, מתח-V-380

| נושא | תאור ההכנות הנדרשות ברמת נושא | סמן ב - V לביצוע |
|-----------|---|------------------|
| הזנת חשמל | 1. כבל ניאופרן 5X4 באורך 3 מטר משמאל למכשיר | |
| הזנת מים | 1. ברז כדורי עם תבריג 3/4 מים קרים | |
| ניקוז | 1. ניקוז 50 מ"מ מתחת לגובה המכשיר | |
| רצפה | 1. רצפה מפולסת | |

הזמנת טכנאי להתקנה והדרכה ללא השלמת ההכנות הנ"ל כנדרש, תחוייב בדמי ביקור לפי מחירון החברה. בסיום הכנת התשתיות, יש לשלוח דף זה לפקס: 09-8301045, או למייל - moked@interprom.co.il עם אישור ביצוע. לשאלות נא לפנות לטלפון: 09-8301009.

הנחיות כלליות -

- הזמנת טכנאי להתקנה והדרכה ללא השלמת ההכנות הנ"ל כנדרש, תחוייב בדמי ביקור לפי מחירון החברה.
- בסיום הכנת התשתיות, יש לשלוח דף זה - חתום, לפקס: 09-8301016, או למייל: Moked@interprom.co.il.
- חובה לצלם מספר תמונות של אזור הכנת התשתיות כולל חשמל/מים/ביוב והמיקום המיועד של המכשיר ולשלוח במייל או בווטסאפ לנייד של מתאמת השרות הרלוונטית.
- לשאלות נא לפנות למוקד שרות הלקוחות, בטלפון 09-8301010.

| | | | | |
|---------|-------------|----------|-------|--------------|
| שם לקוח | תאריך אישור | שם החותם | תפקיד | חתימה וחותמת |
|---------|-------------|----------|-------|--------------|