

פרטי לקוח: לקוחות מזדמנים

הנדון: אישור הכנת תשתיות לחיבור מכשיר - באחריות הלקוח

בהמשך להזמנתכם, הינכם מתבקשים לבצע התשתיות הבאות, טרם הגעת הטכנאי להתקנה.

פרטי המוצר

שם ציוד: מערכת בישול רב תכליתית 200 ליטר JIPA JUMP 201
מק"ט: JI-MKH-011, יצרן: ג'יפא

הספק-50-KW, מתח-400-V

נושא	תאור ההכנות הנדרשות ברמת נושא	סמן ב - V לביצוע
הזנת חשמל	1. כבל ניאופרן 5X16 באורך 3 מטר משמאל למכשיר	
הזנת מים	1. ברז כדורי עם תבריג 3/4 מים קרים	
ניקוז	1. ניקוז 50 מ"מ בגובה הרצפה / תעלה פתוחה	
רצפה	1. רצפה מפולסת	

הזמנת טכנאי להתקנה והדרכה ללא השלמת ההכנות הנ"ל כנדרש, תחוייב בדמי ביקור לפי מחירון החברה. בסיום הכנת התשתיות, יש לשלוח דף זה לפקס: 09-8301045, או למייל - moked@interprom.co.il עם אישור ביצוע. לשאלות נא לפנות לטלפון: 09-8301009.

הנחיות כלליות -

1. הזמנת טכנאי להתקנה והדרכה ללא השלמת ההכנות הנ"ל כנדרש, תחוייב בדמי ביקור לפי מחירון החברה.
2. בסיום הכנת התשתיות, יש לשלוח דף זה - חתום, לפקס: 09-8301016, או למייל: Moked@interprom.co.il.
3. חובה לצלם מספר תמונות של אזור הכנת התשתיות כולל חשמל/מים/ביוב והמיקום המיועד של המכשיר ולשלוח במייל או בווטסאפ לנייד של מתאמת השרות הרלוונטית.
4. לשאלות נא לפנות למוקד שרות הלקוחות, בטלפון 09-8301010.

שם לקוח	תאריך אישור	שם החותם	תפקיד	חתימה וחותמת
---------	-------------	----------	-------	--------------